



# CITTÀ DI TERAMO

AREA 7 - RICOSTRUZIONE - PIANIFICAZIONE - AMBIENTE - SUE

## REGISTRO GENERALE N. 2498 del 14/12/2022

**Determina del Dirigente di Settore N. 560 del 07/12/2022**

PROPOSTA N. 3233 del 07/12/2022

**OGGETTO:** RIFUNZIONALIZZAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIANO D'ACCIO. APP. CRE E CONTO FINALE CON VARIAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA PER LAVORI E NUOVO IMPEGNO PER DIRITTI DI SEGRETERIA.

**RIFUNZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E ALLA VIGENTE NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIANO D'ACCIO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL CONTO FINALE, CON VARIAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA PER LAVORI E NUOVO IMPEGNO PER DIRITTI DI SEGRETERIA.**

### IL DIRIGENTE

**Premesso che:**

- ☞ con deliberazione del Consiglio Comunale 28 febbraio 2022, n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "*Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022/2024*", da ultimo variato con deliberazione del Consiglio Comunale 31 maggio 2022, n. 26;
- ☞ con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "*Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024*" e "*Piano delle Performance 2022/2024*";
- ☞ con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell'8 agosto 2020, immediatamente eseguibile, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13 agosto 2020, immediatamente eseguibile, si è operata la riorganizzazione della struttura dell'Ente, con modifica del regolamento ed ordinamento Uffici e Servizi, a mezzo di un nuovo schema di organizzazione macro strutturale con il passaggio dalla precedente suddivisione in Settori all'attuale suddivisione in Aree;

**Visto** il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

**Visto** il decreto sindacale n. 70 del 23 dicembre 2020 con cui si assegnavano all'Arch. Gianni Cimini le funzioni di Dirigente dell'Area 7, denominata "*Ricostruzione, pianificazione sostenibile e rigenerazione della città*", quale risultante dalla riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente effettuata con d.G.C. n. 168 del 8 agosto 2020 e, per l'effetto, la responsabilità gestionale delle Aree e dei servizi tutti ivi indicati;

**Attesa** la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

**Visto** il d.lgs. n. 118/2011 ed, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

**Premesso che:**

1. con deliberazione della Giunta Comunale 13 aprile 2022, n. 106 è stato approvato il livello progettuale di fattibilità tecnica ed economica dei "Lavori di RIFUNZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E ALLA VIGENTE NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIANO D'ACCIO", a cui si fa espresso rimando per quanto riguarda le premesse e i contenuti;
2. con deliberazione della Giunta Comunale 16 maggio 2022, n. 172, avente per oggetto "RIFUNZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E ALLA VIGENTE NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIANO D'ACCIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO":
  - a. è stato approvato il "Progetto definitivo/esecutivo" (ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016) dei lavori in questione, redatto dall'Ing. Cristina D'Ottavi, dal Geom. Armando Villanova e dal Dott. Geol. Flavio Di Eusebio;
  - b. che, a seguito della Variazione del Bilancio approvata con deliberazione del Consiglio Comunale 31 maggio 2022, n. 26, è stato istituito il capitolo di spesa 24010/20, denominato "EDIFICIO SCOLASTICO PIANO D'ACCIO - RIFUNZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA", finanziato con l'Avanzo 2021, il quale presenta una disponibilità di € 550.000,00, pari all'importo del QTE dell'intervento di che trattasi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 16 maggio 2022, assicurando, quindi, la copertura complessiva dell'intero intervento.

**Preso atto:**

3. della determina del Dirigente dell'Area 7 n. 205 del 18 maggio 2022 (Registro Generale n. 888 del 23 maggio 2022), avente per oggetto "RIFUNZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E ALLA VIGENTE NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIANO D'ACCIO. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. (CIG 9240032B9D - € 416.460,30)";
4. che si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici:
  - Codice Unico di Progetto (CUP): **D48H22000000004** ;
  - Codice Identificativo di Gara (CIG): **9240032B9D**;

**Tenuto conto** della determina del Dirigente dell'Area 1 n. 225 del 17 giugno 2022 (Registro Generale n. 1112 del 17 giugno 2022), avente per oggetto "AFFIDAMENTO LAVORI RIFUNZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E ALLA VIGENTE NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIANO D'ACCIO. CIG. 9240032B9D. AGGIUDICAZIONE." con cui si stabiliva:

- a. di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di gara del 13.06.2022 e, per l'effetto, di aggiudicare, alla ditta MARCOZZI COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in 64020 Castellalto (TE), S.P. 25/A Loc. Montecchia, Codice Fiscale e Partita IVA **--OMISSIS--**, l'esecuzione dei lavori di *lavori rifunZIONALIZZAZIONE e manutenzione straordinaria con adeguamento impiantistico e alla vigente normativa di prevenzione incendi dell'edificio scolastico di Piano d'Accio*, verso l'importo onnicomprensivo di € 412.726,41

(euro quattrocentododicimilasettecentoventisei/41), oltre IVA in misura del 10%, per complessivi € (412.726,41 + 41.272,64) = € 453.999,05 (euro quattrocentocinquantatremilanovecentonovantanove/05);

b. di dare atto che, per effetto della summenzionata aggiudicazione, si determina un'economia di € 4.107,28 (euro quattromilacentosette/28) con il seguente quadro economico *post* aggiudicazione:

	LAVORI	
a1	Importo lavori	€ 395.776,98
a1.1	di cui oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso	€ 9.645,71
a2	Importo lavori assoggettabile a ribasso d'asta	€ 386.131,27
a3	Ribasso d'asta offerto in sede di gara	0,967%
a4	Importo lavori assoggettato al ribasso d'asta	382.397,38
a5	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.683,32
<b>A = a4 + a1.1 + a5</b>	<b>Importo totale lavori aggiudicati + sicurezza</b>	<b>€ 412.726,41</b>

	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	Imprevisti e lavori a fattura	€ 12.504,83
b.2 = b2.1+b2.2+b2.3+b2.4	Spese tecniche	€ 64.913,56
b2.1	Progettazione e D.LL.	€ 44.362,38
b2.2	CSP e CSE	€ 12.182,79
b2.3	Geologo	€ 2.743,39
b2.4	Verifica progetto SCIA antincendio	€ 5.625,00
b3	Incentivazione (2,00% di A)	€ 8.329,21
b4	Diritti di segreteria pratiche VV.F.	€ 800,00
b5 = b5.1+b5.2+b5.3+b5.4	Cassa previdenziale	€ 2.718,38
b5.1	Progettazione e D.LL. (4,00% di b2.1)	€ 1.774,50
b5.2	CSP e CSE (5,00% di b2.2)	€ 609,14
b5.3	Geologo (4,00% di b2.3)	€ 109,74
b5.4	Verifica progetto SCIA antincendio (4,00% di b2.4)	€ 225,00
b6 = b6.3	IVA spese tecniche	€ 627,69
b6.3	Geologo (22,00% di (b2.3 + b5.3))	€ 627,69
b7	IVA lavori (10% di A)	€ 41.272,64
b8	Oneri per aumento potenza elettrica	€ 2.000,00
b9	Economie rinvenienti dal ribasso d'asta relativamente ai lavori	€ 4.107,28
<b>B = b1 + b2 + b3 + b4 + b5 + b6 + b7 + b8 + b9</b>	<b>Importo totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>€ 137.273,59</b>

<b>C = A + B</b>	<b>Importo totale intervento</b>	<b>€ 550.000,00</b>
------------------	----------------------------------	---------------------

c. ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte del Civico Ufficio "Appalti e Contratti";

**Preso atto:**

5. che l'ammontare dell'appalto pari ad € 412.726,41 (euro quattrocentododicimilasettecentoventisei/41), oltre IVA in misura del 10%, per complessivi € (412.726,41 + 41.272,64) = € 453.999,05 (euro quattrocentocinquantatremilanovecentonovantanove/05) trova copertura al capitolo di spesa 24010/20, denominato "EDIFICIO SCOLASTICO PIANO D'ACCIO - RIFUNZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA" del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 31 maggio 2022, n. 26, Missione 04, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 02, Piano dei Conti 2.02.01.09.000, Impegno 1304/1;

6. della nota del Responsabile del Procedimento del 17 giugno 2022 rubricata al Protocollo Generale dell'Ente al n. 41159 "AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA D'URGENZA DEI LAVORI (art. 5, comma 9, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 – art. 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)";

7. del Verbale di Consegna dei Lavori, in via d'urgenza, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Cristina D'Ottavi, in data 20 giugno 2022 e firmato in contraddittorio con l'Impresa esecutrice;
8. dell'esecutività della determina del Dirigente dell'Area 7 n. 295 dell' 8 agosto 2022 (Registro Generale n. 1469 del 19 agosto 2022), avente per oggetto "RIFUNZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E ALLA VIGENTE NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIANO D'ACCIO . ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE ALLA DITTA MARCOZZI COSTRUZIONI S.R.L. LIQUIDAZIONE. (CIG 9240032B9D - € 136.199,71) " con la quale si prendeva atto di quanto di seguito meglio specificato:
- a. della richiesta di anticipazione avanzata dall'Impresa esecutrice Marcozzi Costruzioni S.r.l. in data 6 luglio 2022, rubricata al Protocollo Generale dell'Ente al n. 45386, con la quale si chiedeva l'erogazione dell'anticipazione sul corrispettivo nella misura del 30%, prevista all'art. 18 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, definita sull'importo di contratto € 412.726,41 (oltre IVA in misura di legge, pari ad € 41.272,64) e, pertanto, dell'importo complessivo di € 123.817,92 (oltre IVA in misura di legge, pari ad € 12.381,79);
- b. che la suindicata Impresa Marcozzi Costruzioni S.r.l. ha trasmesso fattura n. 6/3 del 5 luglio 2022, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 6 luglio 2022 al n. 45342, dell'importo complessivo di € **136.199,71** (€ 123.817,92 per anticipazione contrattuale, oltre ad € 12.381,79 per IVA al 10%), depositata agli atti d'ufficio;
- e si disponeva, pertanto, di liquidare la somma complessiva di € **136.199,71** (€ 123.817,92 per anticipazione contrattuale, oltre ad € 12.381,79 per IVA al 10%) in favore della Ditta Marcozzi Costruzioni S.r.l., con sede legale in 64020 Castellalto (TE), S.P. 25/A Loc. Montecchia, Partita IVA -- **OMISSIS--**, a saldo della fattura n. 6/3 del 5 luglio 2022, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 6 luglio 2022 al n. 45342;
9. dell'esecutività della determina del Dirigente dell'Area 7 n. 403 del 6 ottobre 2022 (Registro Generale n. 1849 del 10 ottobre 2022), avente per oggetto "RIFUNZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E ALLA VIGENTE NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIANO D'ACCIO . LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 1 PER LAVORI A TUTTO IL 12 AGOSTO 2022 ALLA DITTA MARCOZZI COSTRUZIONI S.R.L. (CIG 9240032B9D - € 255.031,80)" con la quale si prendeva atto di quanto di seguito meglio specificato:
- a. della documentazione contabile relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 12 agosto 2022 inviata dal Direttore dei Lavori, Ing. Cristina D'Ottavi, con nota PEC del 27 settembre 2022, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in pari data con il n. 64274;
- b. che, previa verifica della documentazione contabile trasmessa dal Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 18, del Capitolato Speciale d'Appalto, ha emesso il Certificato di pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 12 agosto 2022, da cui risulta il credito dell'Impresa, per lavori a tutto il 12 agosto 2022, in € **255.031,80**, (euro duecentocinquantacinquemilatrentuno/80),
- c. che la suindicata Impresa Marcozzi Costruzioni S.r.l. ha trasmesso la fattura n. 8/3 del 30 settembre 2022, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 3 ottobre 2022 al n. 65676, dell'importo complessivo di € **255.031,80** (€ 231.847,09 per anticipazione contrattuale, oltre ad € 23.184,71 per IVA al 10%);
- e si disponeva, pertanto, di liquidare la somma complessiva di € **255.031,80** (€ 231.847,09 per anticipazione contrattuale, oltre ad € 23.184,71 per IVA al 10%) in favore della Ditta Marcozzi Costruzioni S.r.l., con sede legale in 64020 Castellalto (TE), S.P. 25/A Loc. Montecchia, Codice Fiscale e Partita IVA -- **OMISSIS--**, a saldo della fattura n. 8/3 del 30 settembre 2022, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 3 ottobre 2022 al n. 65676;
10. dell'Ordine di Servizio n. 1 impartito dal Direttore dei Lavori e sottoscritto in data 28 luglio 2022, depositato agli atti di ufficio ma materialmente non allegato alla presente a cui si fa espresso rimando;
11. dell'Ordine di Servizio n. 2 impartito dal Direttore dei Lavori e sottoscritto in data 1 settembre 2022, depositato agli atti di ufficio ma materialmente non allegato alla presente a cui si fa espresso rimando;
12. che l'aumento della spesa descritto nei suindicati punti 10 e 11 è stato verificato e autorizzato dal RUP, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 del d.lgs. 50/2016;
13. del Certificato di Ultimazione Lavori sottoscritto dal Direttore dei Lavori, Ing. Cristina D'Ottavi, dall'Impresa Marcozzi Costruzioni S.r.l. e, per presa visione, dal RUP Ing. Pierluigi Manetta e trasmesso con nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 12 settembre 2022 al n. 59956, in cui si certificava che i lavori sono stati ultimati il 9 settembre 2022 e quindi in tempo utile salvo alcune modeste opere di completamento per l'esecuzione delle quali si concedevano ulteriori 30 giorni;

14. che con nota PEC del 6 dicembre 2022, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in pari data con il n. 82841, il Direttore dei Lavori (D.LL.), Ing. Cristina D'Ottavi, trasmetteva la documentazione contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori, costituita dai seguenti elaborati:
- Incidenze percentuali categorie di lavoro;
  - Conto finale dei lavori;
  - Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità;
  - Sommario del registro di contabilità;
  - Relazione di accompagnamento al conto finale;
  - Quadro economico comparativo di "assestamento finale";
  - Certificato di regolare esecuzione;
  - Dichiarazione del CSE per la liquidazione degli oneri speciali per la sicurezza;
15. che dall'analisi della suddetta documentazione si evince l'autorizzato aumento della spesa relativa ai soli lavori pari ad € 14.986,15 al netto del ribasso d'asta e al netto dell'IVA e, dunque, per l'effetto di quanto sopra e per il relativo riflesso sulla somme in amministrazione, si determina il seguente quadro economico di assestamento finale redatto dal Responsabile del Procedimento:

	<b>LAVORI</b>	
a1	Importo lavori	€ 395.776,98
a1.1	<i>di cui oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso</i>	€ 9.645,71
a2	Importo lavori assoggettabile a ribasso d'asta	€ 386.131,27
a3	Ribasso d'asta offerto in sede di gara	0,967%
a4	Importo lavori assoggettato al ribasso d'asta	€ 382.397,38
a5	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.683,32
a6	Importo ordine di servizio n. 1 non assoggettato a ribasso d'asta	€ 10.850,00
a7	Importo ordine di servizio n. 1 assoggettato a ribasso d'asta	€ 10.745,08
a8	Importo ordine di servizio n. 2 non assoggettato a ribasso d'asta	€ 4.282,48
a9	Importo ordine di servizio n. 2 assoggettato a ribasso d'asta	€ 4.241,07
<b>A = a4 + a1.1 + a5 + a7 + a9</b>	<b>Importo totale lavori aggiudicati + sicurezza</b>	<b>€ 427.712,56</b>

	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
b1	Imprevisti e lavori a fattura	€ 0,00
b.2 = b2.1+b2.2+b2.3+b2.4 + b2.5	Spese tecniche	€ 66.913,56
b2.1	<i>Progettazione e D.LL.</i>	€ 44.362,38
b2.2	<i>CSP e CSE</i>	€ 12.182,79
b2.3	<i>Geologo</i>	€ 2.743,39
b2.4	<i>Verifica progetto SCIA antincendio</i>	€ 5.625,00
b2.5	<i>Accatastamento e APE</i>	€ 2.000,00
b3	Incentivazione (2,00% di A)	€ 8.329,21
b4	Diritti di segreteria pratiche VV.F.	€ 524,00
b5 = b5.1+b5.2+b5.3+b5.4+b5.5	Cassa previdenziale	€ 2.818,38
b5.1	<i>Progettazione e D.LL. (4,00% di b2.1)</i>	€ 1.774,50
b5.2	<i>CSP e CSE (5,00% di b2.2)</i>	€ 609,14
b5.3	<i>Geologo (4,00% di b2.3)</i>	€ 109,74
b5.4	<i>Verifica progetto SCIA antincendio (4,00% di b2.4)</i>	€ 225,00
b5.5	<i>Accatastamento e APE</i>	€ 100,00
b6 = b6.3	IVA spese tecniche	€ 627,69
b6.3	<i>Geologo (22,00% di (b2.3 + b5.3))</i>	€ 627,69
b7	IVA lavori (10% di A)	€ 42.771,26
b8	Oneri per aumento potenza elettrica	€ 2.000,00
b9	Economie	€ 303,34
<b>B = b1 + b2 + b3 + b4 + b5 + b6 + b7 + b8 + b9</b>	<b>Importo totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>€ 122.287,44</b>

<b>C = A + B</b>	<b>Importo totale intervento</b>	<b>€ 550.000,00</b>
------------------	----------------------------------	---------------------

Preso atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori con contestuale liquidazione così come rimesso



dal Direttore dei Lavori a favore dell'Impresa esecutrice, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti;

**Tenuto conto** della sottoscrizione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Responsabile del Procedimento a conferma dei contenuti e delle quantificazioni in esso riportati ai sensi dell'art. 237 comma 2 del d.P.R. 207/2010;

**Per tutto quanto sopra:**

16. è necessario procedere alla variazione in aumento di € 12.377,49 dell'impegno n. 1304/1 in favore della medesima Ditta Marcozzi Costruzioni S.r.l., con sede legale in 64020 Castellalto (TE), S.P. 25/A Loc. Montecchia, Codice Fiscale e Partita IVA **--OMISSIS--**, che dovrà quindi essere complessivamente pari ad € 470.483,82 (euro quattrocentosettantamilaquattrocentottantatre/82) sul capitolo di spesa 24010/20, denominato "EDIFICIO SCOLASTICO PIANO D'ACCIO - RIFUNZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA" del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 31 maggio 2022, n. 26, Missione 04, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 02, Piano dei Conti 2.02.01.09.000, finanziato con Avanzo 2021;

17. è necessario impegnare la somma dei diritti di segreteria per la presentazione della SCIA antincendio presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente pari ad € 524,00, in favore dell'Ing. Cristina D'Ottavi, Codice Fiscale **-----OMISSIS----** e Partita IVA **--OMISSIS--** iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 1438, con studio professionale in 64100 Teramo, alla via F. De Paulis, civico 22, sul capitolo di spesa 24010/20, denominato "EDIFICIO SCOLASTICO PIANO D'ACCIO - RIFUNZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA" del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 31 maggio 2022, n. 26, Missione 04, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 02, Piano dei Conti 2.02.01.09.000, finanziato con Avanzo 2021;

**Rilevato che:**

18. il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il livello di rischio alto;
19. sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
20. il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;

**Considerato** che il presente provvedimento **non è soggetto** agli art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

**Visto** il T.U. sull'Ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

**Ritenuta** la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

**Visto** il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Attesa** la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dall'Organo di indirizzo politico;

**Richiamato** il codice di comportamento dei dipendenti dell'ente, in particolare l'art. 2, per il quale nei contratti sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal medesimo oltre che dal D.P.R. n. 62/2013;

**Richiamate**, inoltre le norme recate dal d.lgs. 33/2013, per il quale le informazioni relative alle procedure per l'affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente nelle apposite sezioni così come disciplinato dalle norme vigenti in materia di affidamenti, pubblicità e trasparenza;

**Dato atto** che il sottoscritto Dirigente dell'Area 7 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

**Considerato** che il Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. E) della Legge 190/2012, attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso;

**Dato atto**, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario – Poteri Consiglio – n. 15 del 24 aprile 2018;

**Ritenuto** di doversi provvedere in merito;

## DETERMINA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della sottoscrizione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Responsabile del Procedimento a conferma dei contenuti e delle quantificazioni in esso riportati ai sensi dell'art. 237 comma 2 del d.P.R. 207/2010;
3. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e gli atti contabili costituenti il Conto Finale, come riportati in premessa, trasmessi dal Direttore dei Lavori, Ing. Cristina D'Ottavi, con nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 6 dicembre 2022 al n. 82841;
4. di prendere atto che l'aumento della spesa indicato in premessa ai punti 10 e 11 è stato verificato e autorizzato dal RUP, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 del d.lgs. 50/2016;
5. di variazione in aumento di € 12.377,49 l'impegno n. 1304/1 in favore della medesima Ditta Marcozzi Costruzioni S.r.l., con sede legale in 64020 Castellalto (TE), S.P. 25/A Loc. Montecchia, Codice Fiscale e Partita IVA **--OMISSIS--**, che dovrà quindi essere complessivamente pari ad € 470.483,82 (euro quattrocentosettantamilaquattrocentottantatre/82) sul capitolo di spesa 24010/20, denominato "EDIFICIO SCOLASTICO PIANO D'ACCIO - RIFUNZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA" del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 31 maggio 2022, n. 26, Missione 04, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 02, Piano dei Conti 2.02.01.09.000, finanziato con Avanzo 2021;
6. di impegnare la somma dei diritti di segreteria per la presentazione della SCIA antincendio presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente pari ad € 524,00, in favore dell'Ing. Cristina D'Ottavi, Codice Fiscale **-----OMISSIS----** e Partita IVA **--OMISSIS--** iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 1438, con studio professionale in 64100 Teramo, alla via F. De Paulis, civico 22, sul capitolo di spesa 24010/20, denominato "EDIFICIO SCOLASTICO PIANO D'ACCIO - RIFUNZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA" del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio

Comunale 31 maggio 2022, n. 26, Missione 04, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 02, Piano dei Conti 2.02.01.09.000, finanziato con Avanzo 2021;

7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato con informazioni soggette ad oscuramento come da “Linee guida in materia di trattamento di dati personali” del Garante per la protezione dei dati personali, n. 243 del 15 maggio 2014;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 184, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

9. di pubblicare il presente atto nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché all’Albo pretorio on-line del Comune.

**Accertata** la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

### **Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Pierluigi Manetta

**Vista** l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

### **IL DIRIGENTE**

adotta la presente determinazione.

### **Il Dirigente**

Arch. Gianni Cimini

---

### **VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 3233 del 07/12/2022, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento **MANETTA PIERLUIGI** in data 13/12/2022

---

### **VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 3233 del 07/12/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CIMINI GIANNI** in data 13/12/2022

---

### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 3233 del 07/12/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

### **IMPEGNI**

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio	Piano dei Conti	Importo
------	----------	------	--------	--------------------	-----------------	---------



				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	24010	2628	1	04	01	2	02	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	524,00

Teramo, li 14/12/2022

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
COZZI DANIELA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 4140**

Il 15/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2498 del 14/12/2022 con oggetto: **RIFUNZIONALIZZAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIANO D'ACCIO. APP. CRE E CONTO FINALE CON VARIAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA PER LAVORI E NUOVO IMPEGNO PER DIRITTI DI SEGRETERIA.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 15/12/2022.