



# CITTÀ DI TERAMO

## AREA 7 - RICOSTRUZIONE - PIANIFICAZIONE - AMBIENTE - SUE

### REGISTRO GENERALE N. 696 del 05/04/2023

#### Determina del Dirigente di Settore N. 110 del 30/03/2023

PROPOSTA N. 949 del 29/03/2023

**OGGETTO:** SISMA 2016. Intervento di aumento della sicurezza strutturale e di adeguamento energetico, impiantistico e funzionale della scuola dell'infanzia e primaria "San Giuseppe". Liquidazione PFTE in favore del RTP incaricato (CIG 76056393DA - € 34.954,54).

**INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.**

**Intervento di aumento della sicurezza strutturale (con conseguimento del valore di  $\zeta_E$  non inferiore a 0,80) e di adeguamento energetico, impiantistico e funzionale finalizzato al ripristino dell'agibilità della scuola dell'infanzia e primaria "San Giuseppe" (inserito nell'elenco di cui all'art. 1 dell'Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 6 del 6 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del d.l. n. 76/2020, "Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo").**

**LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI RIGUARDANTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) IN FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI INCARICATO. (CIG 76056393DA - € 34.954,54).**

#### IL DIRIGENTE

**Premesso che** con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022 - il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2023, successivamente ulteriormente differito al 30 aprile 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 303 - Supplemento Ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, e che, dunque, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 questo Ente si trova in esercizio provvisorio;

**Richiamati** con riferimento alle disposizioni dell'esercizio provvisorio:

- ≡ l'articolo 163 del d.lgs. n. 267/2000;
- ≡ il punto 8 del principio contabile All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni che ulteriormente precisa come nel corso dell'esercizio provvisorio:
  - gli Enti possono impegnare solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (punto 8.5);
  - gli Enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato"), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti (punto 8.5);
  - la gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato (punto 8.6);

- gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto “già assunti”, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell’ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell’esercizio in gestione (punto 8.6);
- nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato (punto 8.7);

**Richiamate, inoltre:**

- ⊖ la deliberazione del Consiglio Comunale 28 febbraio 2022, n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022/2024”;
- ⊖ la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024” e “Piano della Performance 2022-2024”;

**Visti:**

- ⊖ la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 8 agosto 2020, immediatamente eseguibile, e la deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13 agosto 2020, immediatamente eseguibile, con le quali si è operata la riorganizzazione della struttura dell’Ente, con modifica del regolamento ed ordinamento Uffici e Servizi, a mezzo di un nuovo schema di organizzazione macro strutturale con il passaggio dalla precedente suddivisione in Settori all’attuale suddivisione in Aree;
- ⊖ il decreto sindacale n. 70 del 23 dicembre 2020 con cui si assegnavano all’Arch. Gianni Cimini le funzioni di Dirigente dell’Area 7, denominata “Ricostruzione, pianificazione sostenibile e rigenerazione della città”, quale risultante dalla riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente effettuata con delibera di Giunta Municipale n. 418 del 26 ottobre 2022 e, per l’effetto, la responsabilità gestionale delle Aree e dei servizi tutti ivi indicati;

**Visto** il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

**Attesa** la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

**Visto** il d.lgs. n. 118/2011 ed, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

**Visto** il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, rubricato “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*”;

**Visto** il d.P.R. 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

**Visto** il d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.*”, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017*”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45”;

**Visto**, in particolare, l’art. 1, comma 5, del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189 che stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;

**Vista** la nota prot. 3466 del 18 gennaio 2021 a firma del Sindaco di Teramo con cui è stata richiesta l’immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli immobili oggetto dell’Ordinanza n. 109/2020;

**Visto** l’“*Accordo per l’esercizio dei compiti di Alta Sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma*” firmato il 2 febbraio 2021;

**Vista** l’Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 6 del 6 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del d.l. n. 76/2020, “*Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo*”;

**Ritenuto**, pertanto, che il Comune di Teramo presenta i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale per svolgere le funzioni di Soggetto Attuatore dell’intervento unitario relativo alla ricostruzione della scuola dell’infanzia e primaria “*San Giuseppe*”, come specificato dall’art. 3, comma 1, dell’Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 6 del 6 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del d.l. n. 76/2020, “*Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo*”;

#### **Considerato che:**

6. con determina del Dirigente del Settore VI n. 82 del 21 aprile 2020 (Registro Generale n. 545 del 21 aprile 2020), avente per oggetto “*AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE - DIREZIONE DELL’ESECUZIONE LAVORI - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVO AI LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “SAN GIUSEPPE” (SISMA 2016). AGGIUDICAZIONE.*”, si è stabilito di aggiudicare i servizi di ingegneria e architettura (SIA) al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) composto da EXUP S.r.l., con sede in 06019 Umbertide (PG), alla via Sandro Pertini, civico 12, C.F. e Partita IVA --OMISSIS--, Ing. Ernesto Martegiani, con studio in 64100 Teramo, alla via Scarselli, civico 1, C.F. ----OMISSIS---- e Partita IVA --OMISSIS--, e Geol. Giorgio Piagnoni, con studio in 06083 Bastia Umbra (PG), alla via Veneto, civico 14, C.F. ----OMISSIS---- e Partita IVA --OMISSIS--, che ha ottenuto un punteggio per l’offerta economica pari a 30,000, verso un ribasso del 55,94%, ed un punteggio per l’offerta tecnica pari a 51,093, per un totale complessivo pari a 81,093, giusta verbale n. 14 del 30 dicembre 2019, verso un importo contrattuale, al netto del ribasso offerto, pari ad € 199.768,23 (euro centonovantanovemilasettecentosessantotto/23), oltre oneri previdenziali (4%) e IVA (22%), per un totale onnicomprensivo pari ad € 253.465,93 (euro duecentocinquantaquattremilaquattrocentosessantacinque/93);
7. il relativo contratto è stato sottoscritto tra le Parti in data 7 luglio 2020, repertoriato al n. 5761 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Teramo in data 17 luglio 2020 al n. 2201 Serie 1T;

8. con nota PEC, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 14 ottobre 2020 con n. 55061, il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) ha trasmesso il "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)", successivamente trasmesso anche in modalità cartacea in allegato alla nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 18 febbraio 2021 con n. 10434, contenente le relazioni tecniche e gli elaborati grafici relativi a due soluzioni alternative:
- a. Soluzione 1 – Approccio tradizionale consistente nel rinforzo degli elementi strutturali dell'edificio esistente, che avrebbe assicurato un aumento della sicurezza strutturale con conseguimento del valore di  $\zeta_E$  pari a 0,80 a fronte di un importo totale dell'intervento pari alla somma stanziata di € 4.114.773,00;
  - b. Soluzione 2 – Intervento innovativo mediante l'isolamento sismico alla base, che avrebbe assicurato un aumento della sicurezza strutturale con conseguimento del valore di  $\zeta_E$  pari a 1,00 a fronte di un importo totale dell'intervento pari alla somma stanziata di € 4.114.773,00;
- nonché la verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio *ante operam*, la quale riportava l'indicatore di rischio per la vita (SLV)  $\alpha_{uv} = PGA_{CLV}/PGA_{DLV} = 0,222$ ;
11. con nota prot. n. 33313 del 3 giugno 2021 e successiva nota prot. n. 34336 dell'8 giugno 2021 il Responsabile del Procedimento ha chiesto al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) di precisare se la Soluzione 2 presentasse il miglior rapporto costi/benefici per la collettività in ossequio a quanto previsto dall'art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016;
12. con nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 15 giugno 2021 con n. 36370 il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) ha fornito il riscontro alle richieste contenute nelle note di cui al punto precedente e ha stimato la prevalente convenienza per la Soluzione 2;
13. con nota prot. n. 38187 del 24 giugno 2021 il Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) una riformulazione dell'analisi costi/benefici per tenere presente le eventuali problematiche connesse alla gestione di un edificio dotato di isolatori sismici, riscontrata, poi, con nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 13 luglio 2021 con n. 42817;
14. con determina del Dirigente dell'Area 7 n. 219 del 22 luglio 2021 (Registro Generale n. 1193 del 22 luglio 2021) è stato variato il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento ed è stato nominato l'Ing. Pierluigi Manetta, Funzionario Responsabile della Sezione 7.2 "Edilizia Pubblica e Scolastica" dell'Area 7, denominata "Ricostruzione, pianificazione sostenibile e rigenerazione della città";
15. con nota prot. n. 53809 del 10 settembre 2021 il Responsabile Unico del Procedimento, all'incontro congiunto tra Soggetto Attuatore, Struttura Commissariale e Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP), tenutosi in Teramo, presso il Parco della Scienza, in data 8 settembre 2021, ha chiesto al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) di predisporre uno studio di fattibilità dell'intervento in oggetto finalizzato:
- al miglioramento strutturale dell'edificio con il raggiungimento di un livello di sicurezza *post operam*  $\alpha_{uv} \geq 0,6$ ;
  - all'adeguamento impiantistico (elettrico e termo-idrico-sanitario);
  - all'adeguamento alla vigente normativa di prevenzione incendi;
  - all'efficientamento energetico;
  - all'abbattimento delle barriere architettoniche;
  - all'accoglimento delle esigenze formulate dalla Dirigenza Scolastica;
21. con nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 28 settembre 2021 con n. 57933 il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) ha trasmesso la documentazione richiesta, contenente l'approfondimento di tutti gli aspetti segnalati e la nuova stima previsionale del costo complessivo dell'intervento, pari a € 7.674.750,00, in aumento dell'86,52% rispetto alla somma stanziata all'uopo, come indicata nella Tabella A allegata all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017, successivamente modificata dall'Ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017;
22. con nota prot. n. 63463 del 21 ottobre 2021 il Soggetto Attuatore, nel rilevare che:
- l'art. 9, comma 3, dell'Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 6 del 6 maggio 2021 recita testualmente che "l'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto";
  - la stima sommaria dell'intervento risulta eccedente l'importo finanziato con l'Ordinanza dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017, come modificata dall'Ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017;
  - tra i compiti previsti ed elencati all'art. 31, comma 4, del Codice dei Contratti v'è anche quello di curare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

ha chiesto all'Ufficio Speciale Ricostruzione *Post* Sisma 2016 Regione Abruzzo il rilascio dell'autorizzazione a comunicare al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) di avviare le attività relative all'elaborazione del "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)", di cui all'art. 3 del *Contratto*, il quale avrebbe dovuto essere redatto in ossequio al quadro normativo di settore e, in particolare, al d.lgs. n. 50/2016, alle NTC 2018, alla documentazione minima prevista dal d.P.R. n. 207/2010, al d.lgs. n. 42/2004 e al D.M. n. 154/2017 (cfr. artt. 14, 15 e 16);

24. con nota prot. n. 0518798/21 del 16 novembre 2021, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in pari data con n. 68826, l'Ufficio Speciale Ricostruzione *Post* Sisma 2016 Regione Abruzzo ha dato ampio riscontro della nota di cui al punto precedente, specificando che:

- ad avviso dello scrivente Ufficio non ci sarebbero state le condizioni per autorizzare una progettazione che comportasse una spesa di gran lunga superiore alla somma assegnata, anche perché, per stessa precedente ammissione dei Tecnici incaricati a seguito di gara pubblica, quella somma sarebbe stata sufficiente a raggiungere l'obiettivo dello 0,8 di resistenza imposto dalle nuove norme tecniche di costruzione per edifici appartenenti alla classe III;
- nulla avrebbe, comunque, vietato al *Sub* Commissario, Ing. Fulvio Soccodato, di autorizzare, nella sua veste di Autorità preordinata al coordinamento ed attuazione delle disposizioni dell'Ordinanza Speciale ai sensi dell'articolo 2, i predetti interventi ed individuare anche le risorse aggiuntive necessarie alla copertura della spesa;
- ad avviso all'Ufficio Speciale Ricostruzione *Post* Sisma 2016 Regione Abruzzo qualsiasi intervento risultasse ammesso, avrebbe dovuto, comunque, proporre il raggiungimento di un indice di vulnerabilità quanto meno pari o superiore allo 0,80%;

25. con nota prot. n. 75883 del 16 dicembre 2021 il Soggetto Attuatore ha chiesto all'Ufficio Speciale Ricostruzione *Post* Sisma 2016 Regione Abruzzo, ad integrazione di quanto già rappresentato con nota prot. n. 63463 del 21 ottobre 2021:

- premettendo che il Soggetto Attuatore non riteneva applicabile per il caso in esame la casistica indicata al punto e) del prf. 8.4.3 delle NTC 2018 – che prevede per la verifica della struttura il valore  $z_E \geq 0,8$  - in quanto all'edificio in questione non veniva apportata alcuna modifica alla classe d'uso, di chiarire se per l'intervento in questione prevalesse la destinazione d'uso scolastica sulla tutela dell'immobile vincolato da parte del codice dei beni culturali e del paesaggio, assoggettandolo, conseguentemente, all'applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera b), del d.l. n. 189/2016 e del p.r.f. 8.4.3 delle NTC 2018, oppure, di contro, se prevalesse la tutela dell'immobile vincolato da parte del codice dei beni culturali e del paesaggio sulla destinazione d'uso scolastica ad esso assegnata, assoggettandolo, conseguentemente, all'applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera c), del d.l. n. 189/2016 e del p.r.f. 8.4.2 delle NTC 2018. Nel primo caso per la verifica della struttura il Soggetto Attuatore avrebbe, conseguentemente, preteso per il *post operam* il valore  $z_E \geq 1,0$ , mentre nel secondo caso il Soggetto Attuatore avrebbe preteso il valore  $z_E \geq 0,6$ ;
- di elencare, nell'ambito degli interventi di riparazione e ripristino ricompresi nell'Ordinanza Speciale n. 6 - riguardanti sia edifici vincolati che non - quali lavorazioni, ritenute dal medesimo Ufficio "complementari", non fossero ritenute ammissibili a finanziamento ai sensi dell'Ordinanza n. 116/2021 (qualora applicabile al caso in esame), come specificato all'ultimo capoverso della terza pagina della nota prot. n. 0518798/21 del 16 novembre 2021;

26. con nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 18 gennaio 2022 con n. 3229, di accompagnamento e miglior delucidazione del Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Protocollo 108/2021) reso nell'Adunanza del 22 dicembre 2021, l'Ufficio Speciale Ricostruzione *Post* Sisma 2016 Regione Abruzzo ha comunicato che:

- la seconda parte del parere apriva ad una lettura estensiva delle norme tecniche contenute nel D.M. 17 gennaio 2018, laddove poneva in relazione gli edifici sottoposti a vincolo che ospitano istituti scolastici alla stessa possibilità contenuta nel paragrafo 8.4.3 del predetto D.M., consentendo che, a seguito degli interventi strutturali progettati e realizzati, si raggiungesse un coefficiente di vulnerabilità sismica pari allo 0,80 e non necessariamente pari a 1 come avrebbe dovuto essere a seguito dell'adeguamento;
- l'invito dell'Ufficio Speciale Ricostruzione *Post* Sisma 2016 Regione Abruzzo era di procedere senza indugio alcuno non solo a far redigere lo studio di fattibilità tecnica ed economica, ma quanto meno un progetto definitivo attraverso il quale poter mostrare alla Struttura Commissariale la necessità delle somme aggiuntive richieste per rendere quanto più sicuro l'edificio su cui si andava a intervenire e sulla base della valutazione di congruità economica – questa sì di competenza dell'Ufficio Speciale Ricostruzione *Post* Sisma 2016 Regione Abruzzo – ottenere la maggiorazione di somma per realizzare l'intero intervento;

- spese ulteriori che pure sarebbero state auspicabili, non avrebbero potuto essere ammesse a finanziamento con le risorse della ricostruzione, a meno che non se ne fosse dimostrata la stretta attinenza con l'adeguamento sismico o l'efficientamento energetico. Avrebbero potuto certamente essere sostenute dal Comune con risorse proprie, così come sarebbe avvenuto se fossero state necessarie nel caso in cui il sisma non si fosse verificato;
27. con nota a mezzo posta elettronica del 26 gennaio 2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha invitato il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) a predisporre il "*Documento di Sintesi delle Scelte Progettuali DSSP*", sulla scorta del *format* proposto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province dell'Aquila e Teramo e, poi, condiviso con la Struttura Commissariale;
28. in occasione dell'incontro del 3 febbraio 2022 presso il Parco della Scienza organizzato dal Soggetto Attuatore con Struttura Commissariale, Ufficio Speciale Ricostruzione *Post* Sisma 2016 Regione Abruzzo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo, Servizio Genio Civile della Provincia di Teramo, AUSL 4 Teramo e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo, sulla scorta dello Studio di Fattibilità elaborato dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) in esito all'incontro dell'8 settembre 2021 e acquisito al Protocollo Generale dell'Ente in data 28 settembre 2021 con n. 57933, si sono analizzati e definiti gli ulteriori profili tecnici e distributivo/organizzativi che si sarebbero dovuti esaminare in fase di progettazione e nello specifico:
- l'aumento della sicurezza strutturale (con conseguimento del valore di  $\zeta_E$  non inferiore a 0,80);
  - l'adeguamento impiantistico (elettrico e termo-idrico-sanitario);
  - l'adeguamento alla vigente normativa di prevenzione incendi;
  - l'efficientamento energetico (attenendosi alle indicazioni contenute all'art. 4 dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 - pur essendo l'intervento in questione ricompreso nell'Allegato n. 3 - e all'Allegato n. 4 alla medesima Ordinanza, con espresso richiamo all'art. 9, punto 8., dell'Ordinanza Speciale n. 6 del 6 maggio 2021, all'art. 8 dell'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 e all'art. 16 del decreto interministeriale 16 febbraio 2016);
  - l'abbattimento delle barriere architettoniche;
  - l'accoglimento, laddove possibile, delle esigenze formulate dalla Dirigenza Scolastica a mezzo PEO in data 7 settembre 2021, già trasmesse alla attenzione del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) con nota prot. n. 53809 del 10 settembre 2021, alla luce delle modifiche/integrazioni comunicate per le vie brevi durante il sopralluogo eseguito in data 14 febbraio 2022;
29. con nota prot. n. 19034 del 22 marzo 2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) che:
- dalla data del 23 marzo 2022 sarebbero decorsi i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, assegnati con nota prot. n. 53809 del 10 settembre 2021, per elaborare il "*Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)*", il quale avrebbe dovuto, dunque, essere trasmesso al Soggetto Attuatore entro il 21 aprile 2022;
  - il "*Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)*" sarebbe dovuto risultare ossequioso delle indicazioni contenute all'art. 23, commi 1, 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016, contenere gli elaborati minimi risultanti dal combinato disposto degli articoli da 16 a 22 del d.P.R. n. 207/2010 e degli articoli 15 e 16 del d.P.R. n. 154/2017, integrandolo con gli specifici elaborati di cui all'art. 3, lettera a), del Contratto Rep. n. 5761 del 7 luglio 2020;
  - la "*Scheda Tecnica*" - sottoscritta in ossequio all'art. 9 *bis* del d.lgs. n. 42/2004 ed eventualmente come meglio specificato al comma 3 dell'art. 16 del d.P.R. n. 154/2017, unitamente agli elaborati ritenuti pertinenti del "*Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica*", sarebbe dovuta essere preventivamente sottoposta - ai sensi del comma 4 dell'art. 16 del d.P.R. n. 154/2017 - al parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo;
33. a seguito della richiesta di proroga di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi della tempistica concessa, avanzata dal Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) con nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 20 aprile 2022 con n. 26544, il Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. n. 26903 del 21 aprile 2022 ha autorizzato il differimento della data di consegna degli elaborati costituenti il "*Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)*" dal 21 aprile 2022 al 28 aprile 2022;
34. il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (EXUP S.r.l. - Dott. Geol. Giorgio Piagnani - Ing. Ernesto Martegiani), che si è aggiudicato la procedura di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (SIA) relativamente all'intervento in questione, ha trasmesso a mezzo PEC al Soggetto Attuatore - in allegato alla nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 29 aprile 2022, con n. 28557, successivamente integrata a mezzo PEO in data 12 maggio 2022 - gli elaborati costituenti il "*Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)*", in ossequio alle indicazioni contenute all'art. 23,

commi 1, 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016, contenente gli elaborati minimi risultanti dal combinato disposto degli articoli da 16 a 22 del d.P.R. n. 207/2010 e degli articoli 15 e 16 del D.M. n. 154/2017;

35. con note prot. nn. 31977, 31978, 31981, 31983 e 31985 del 12 maggio 2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso al MiC – Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, comma 4, del D.M. n. 154/2017, rubricato "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016", la "Scheda Tecnica", sottoscritta digitalmente in ossequio all'art. 9 bis del d.lgs n. 42/2004, e gli elaborati del "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)" ritenuti dal Responsabile Unico del Procedimento più pertinenti per consentire la migliore valutazione del progetto;
36. con note prot. nn. 34812, 34815, 34820, 34821, 34822, 34823, 34824, 34825, 34827, 34829 e 34832 del 24 maggio 2022 il Soggetto Attuatore:
- ha trasmesso alla Struttura Commissariale, con pedissequo riferimento alle indicazioni fornite dallo stesso Commissario Straordinario, On. Giovanni Legnini, in occasione dell'incontro in presenza tenutosi in pari data in Teramo, presso il Parco della Scienza, gli elaborati costituenti il "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)", richiesto con nota prot. n. 19034 del 22 marzo 2022 al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (EXUP S.r.l. – Dott. Geol. Giorgio Piagnani – Ing. Ernesto Martegiani), che si è aggiudicato la procedura di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (SIA) relativamente all'intervento in questione, e consegnato al Soggetto Attuatore con note acquisite al Protocollo Generale dell'Ente in data 29 aprile 2022 con n. 28557 e in data 19 maggio 2022 con n. 33634;
  - ha dichiarato che il "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)" risultava ossequioso delle indicazioni contenute all'art. 23, commi 1, 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016, e conteneva gli elaborati minimi risultanti dal combinato disposto degli articoli da 16 a 22 del d.P.R. n. 207/2010 e degli articoli 15 e 16 del D.M. n. 154/2017, integrati con gli specifici elaborati di cui all'art. 3, lettera a), del Contratto Rep. n. 5761 del 7 luglio 2020;
  - alla luce dell'importo dei lavori e delle categorie d'opera in cui è stato meglio e specificatamente suddiviso l'intervento (E.22 – S.04 – IA.01 – IA.02 – IA.03) si è provveduto a rideterminare il quadro economico dell'intervento, come di seguito riportato:

<b>LAVORI</b>		
Importo lavori		€ 6.995.393,00
di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 396.000,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 6.995.393,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
IVA lavori	10,00%	€ 699.539,30
Progettazione (verifica di vulnerabilità, progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva/esecutiva, CSP, direzione lavori, contabilità, CSE)		€ 1.119.941,17
CNPAIA	4,00%	€ 44.797,65
IVA	22,00%	€ 256.242,54
Collaudatore tecnico-amministrativo, revisore contabile e in corso d'opera		€ 90.991,09
CNPAIA	4,00%	€ 3.639,64
IVA	22,00%	€ 20.818,76
Collaudatore statico in corso d'opera		€ 39.273,32
CNPAIA	4,00%	€ 1.570,93
IVA	22,00%	€ 8.985,73
Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi	2,00%	€ 139.907,86
Incentivazione (appalto servizi tecnici progettazione)	VAR.	€ 20.260,00
Incentivazione (appalto lavori)	VAR.	€ 125.574,90
Lavori a rimborso previa fattura, rilievi ed indagini, allacciamenti ai pubblici servizi, spese per accertamenti di laboratorio	2,00%	€ 139.907,86
Imprevisti	5,00%	€ 349.769,65
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 3.061.220,39</b>
	<b>TOTALE GENERALE A+B</b>	<b>€ 10.056.613,39</b>

- ha dichiarato di restare in attesa degli esiti della verifica preliminare di congruità tecnica ed economica da parte della Struttura Commissariale per poter autorizzare il Raggruppamento

- Temporaneo di Professionisti (RTP) ad avviare il livello progettuale definitivo/esecutivo dell'intervento in questione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016;
37. con nota prot. MIC\MIC\_SABAP-AQ-TE\06/06/2022\0008823-P, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 7 giugno 2022 con n. 38115, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo ha comunicato gli esiti dell'esame della "Scheda Tecnica" (cfr. elaborato 20032\_f-RE-10 Scheda tecnica art.16 DM 154\_2017.pdf.p7m), nonché degli ulteriori elaborati del "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica", trasmessi da parte del Soggetto Attuatore con nota prot. n. 31977 del 12 maggio 2022, ai sensi del comma 4 dell'art. 16 del D.M. n. 154/2017;
  38. con nota prot. CGRTS-0014423-P-10/06/2022, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in pari data con n. 39350 il Sub Commissario:
    - ha rilevato l'eccessiva eccedenza del costo complessivo dell'intervento in questione (€ 10.056.613,39) - con riferimento al "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)" redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) e consegnato al Soggetto Attuatore con note acquisite al Protocollo Generale dell'Ente in data 29 aprile 2022 con n. 28557 e in data 19 maggio 2022 con n. 33634 - rispetto alla stima (in via approssimativa e a quella data) del costo parametrico di riferimento (€ 6.923.217,60);
    - ha segnalato alcune lavorazioni per le quali non risultavano sufficientemente specificati gli elementi di diretta e necessaria correlazione al raggiungimento degli obiettivi nella stessa nota elencati;
  39. alla luce di quanto al precedente punto, nel tenere conto che il Corpo "A" (edificio scolastico) e il Corpo "B" (palestra), pur avendo esiti di agibilità diversi (scheda AeDES 36195 riguardante l'edificio scolastico (corpo A) con esito di agibilità "C" e scheda AeDES 36198 riguardante la palestra - annessa all'edificio scolastico - (corpo B) con esito di agibilità "A"), necessitano di un intervento edilizio unitario in quanto il progetto dovrà riguardare un fabbricato che solo a livello di scheda AeDES risulta frazionato in due corpi di fabbrica, ma questi ultimi in realtà - strutturalmente e funzionalmente - risultano fortemente interconnessi e costituiscono un *unicum* da un punto di vista architettonico e strutturale, con nota prot. n. 43190 del 27 giugno 2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) di procedere tempestivamente e senza alcuno indugio all'aggiornamento del PFTE:
    - per accogliere le comunicazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo in merito sia alla salvaguardia delle coperture lignee mediante integrazioni e/o sostituzioni localizzate degli elementi che alla calibrazione superficiale dell'apposizione dell'intonaco armato;
    - per adeguare il calcolo sommario della spesa (cfr. elaborato 20032\_f-EC-01 Stima sommaria dei costi PFTE\_RevA) che, al lordo dei costi della sicurezza, e ridurlo in misura tale che, con riferimento al quadro economico, l'importo complessivo dell'intervento (lavori + somme a disposizione della Stazione Appaltante) non eccedesse il limite convenzionale di riferimento, stabilito in € 8.660.544,00.
  40. gli elaborati costituenti l'aggiornamento (Rev\_B) del "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)", limitatamente a quelli oggetto di modifica rispetto a quanto già trasmesso con note prott. n. 34812 - 34815 - 34820 - 34821 - 34822 - 34823 - 34824 - 34825 - 34827 - 34829 - 348232 del 24 maggio 2022, richiesto al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (EXUP S.r.l. - Dott. Geol. Giorgio Piagnani - Ing. Ernesto Martegiani), sono stati da quest'ultimo consegnati al Soggetto Attuatore in allegato alla nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 11 luglio 2022 con n. 46413;
  41. nel complesso gli elaborati costituenti il "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)", a seguito delle revisioni, risultano:

#### RELAZIONI

- 20032\_f\_RE\_01 Relazione illustrativa generale;
- 20032\_f\_RE\_02 Relazione tecnica;
- 20032\_f\_RE\_03 Capitolato informativo BIM;
- 20032\_f\_RE\_04 Relazione geologica e sismica preliminare;
- 20032\_f\_RE\_05 Relazione sulla vulnerabilità sismica;
- 20032\_f\_RE\_06 Scheda di verifica sismica;
- 20032\_f\_RE\_07 Indagini sui terreni;
- 20032\_f\_RE\_08 Indagini sulle strutture;
- 20032\_f\_RE\_09 Relazione geotecnica preliminare;
- 20032\_f\_RE\_10 Scheda tecnica art.16 DM 154\_2017;
- 20032\_f\_RE\_11 Diagnosi energetica preliminare e valutazione interventi ammissibili al Conto Termico;

- 20032\_f\_RE\_12 Prime indicazioni di progettazione antincendio;
- 20032\_f\_RE\_13 Prime indicazioni sui Criteri Minimi Ambientali;
- 20032\_f\_RE\_14 Relazione sugli impianti;
- 20032\_f\_DF\_01 Documentazione fotografica stato attuale;

#### INQUADRAMENTO GENERALE

- 20032\_f\_IG\_01 Inquadramento territoriale urbano - ricognizione dei vincoli;

#### RILIEVO ARCHITETTONICO

- 20032\_f\_RA\_01 Planimetria generale;
- 20032\_f\_RA\_02 Pianta piano seminterrato;
- 20032\_f\_RA\_03 Pianta piano terra;
- 20032\_f\_RA\_04 Pianta piano primo;
- 20032\_f\_RA\_05 Pianta piano secondo;
- 20032\_f\_RA\_06 Pianta copertura;
- 20032\_f\_RA\_07 Sezioni;
- 20032\_f\_RA\_08 Prospetti;

#### RILIEVO STRUTTURALE

- 20032\_f\_RS\_01 Carpenterie e sezioni con quadro fessurativo;

#### PROGETTO ARCHITETTONICO PRELIMINARE

- 20032\_f\_PA\_01 Planimetria generale;
- 20032\_f\_PA\_02 Pianta piano seminterrato;
- 20032\_f\_PA\_03 Pianta piano terra;
- 20032\_f\_PA\_04 Pianta piano primo;
- 20032\_f\_PA\_05 Pianta piano secondo;
- 20032\_f\_PA\_06 Pianta copertura;
- 20032\_f\_PA\_07 Sezioni;
- 20032\_f\_PA\_08 Prospetti;

#### STATO SOVRAPPOSTO

- 20032\_f\_SS\_01 Planimetria generale;
- 20032\_f\_SS\_02 Pianta piano seminterrato;
- 20032\_f\_SS\_03 Pianta piano terra;
- 20032\_f\_SS\_04 Pianta piano primo;
- 20032\_f\_SS\_05 Pianta piano secondo;
- 20032\_f\_SS\_06 Pianta copertura;
- 20032\_f\_SS\_07 Sezioni;
- 20032\_f\_SS\_08 Prospetti;

#### PROGETTO STRUTTURALE PRELIMINARE

- 20032\_f\_PS\_01 Carpenterie;
- 20032\_f\_PS\_02 Particolari;

#### PREVENZIONE INCENDI

- 20032\_f\_PI\_01 Stato attuale autorizzato;

#### PROGETTO IMPIANTI PRELIMINARE

- 20032\_f\_IM\_01 Schemi grafici preliminari degli impianti;

#### ELABORATI CONTABILI

- 20032\_f\_EC\_01 Calcolo sommario della spesa;
- 20032\_f\_EC\_02 Quadro economico;

#### ELABORATI SICUREZZA

- 20032\_f\_ES\_01 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani della sicurezza;

e con il seguente quadro economico

<b>LAVORI</b>		
Importo lavori (compresi oneri aziendali per la sicurezza non soggetti a ribasso)		€ 5.936.840,00
Oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso		€ 237.600,00
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 6.174.440,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
IVA lavori	10,00%	€ 617.444,00
Progettazione (verifica di vulnerabilità, progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva/esecutiva, CSP, direzione lavori, contabilità, CSE)		€ 983.220,33

CNPAIA	4,00%	€ 39.38,81
IVA	22,00%	€ 224.960,81
Collaudatore tecnico-amministrativo, revisore contabile e in corso d'opera		€ 79.714,99
CNPAIA	4,00%	€ 3.188,60
IVA	22,00%	€ 18.238,79
Collaudatore statico		€ 36.040,49
CNPAIA	4,00%	€ 1.441,62
IVA	22,00%	€ 8.246,06
Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi	2,00%	€ 123.488,80
Incentivazione (appalto servizi tecnici progettazione)	VAR.	€ 17.918,97
Incentivazione (appalto lavori)	VAR.	€ 113.260,60
Lavori a rimborso previa fattura, rilievi ed indagini, allacciamenti ai pubblici servizi, spese per accertamenti di laboratorio	1,00%	€ 61.744,40
Imprevisti	2,50%	€ 154.361,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>€ 2.482.598,28</b>
<b>TOTALE GENERALE A+B</b>		<b>€ 8.657.038,28</b>

che risulta inferiore rispetto all'importo convenzionale complessivo dell'intervento in oggetto, assunto quale limite superiore della spesa, e stabilito in € 8.660.544,00;

42. con note prot. nn. 46446 e 46449 dell'11 luglio 2022 del 24 maggio 2022 il Soggetto Attuatore ha trasmesso alla Struttura Commissariale l'aggiornamento del "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)", restando in attesa degli esiti della verifica preliminare di congruità tecnica ed economica per poter autorizzare il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) ad avviare il livello progettuale definitivo/esecutivo dell'intervento in questione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016;
43. con nota PEO del 18 luglio 2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) di elaborare e trasmettere una relazione di dettaglio sul l'accoglimento, o meno, delle esigenze formulate dalla Dirigenza Scolastica a mezzo PEO in data 7 settembre 2021, già trasmesse alla attenzione del medesimo Raggruppamento con nota prot. n. 53809 del 10 settembre 2021, alla luce delle modifiche/integrazioni comunicate per le vie brevi durante il sopralluogo eseguito in data 14 febbraio 2022;
44. con nota CGRTS-0017828-P-19/07/2022, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in pari data con n. 48128, il Sub Commissario, Ing. Fulvio Maria Soccodato, ha comunicato, a seguito dell'esame della documentazione integrativa costituente la Rev B del PFTE, di aver riscontrato il rispetto delle indicazioni fornite, sia in merito al costo complessivo dell'opera, ricondotto all'interno del costo convenzionale, aggiornato alla luce dell'Ordinanza n. 126/2022, che in merito agli approfondimenti richiesti sia dalla Struttura Commissariale che dalla Soprintendenza;
45. il Responsabile Unico del Procedimento si è, dunque, espresso in maniera favorevole in ordine sia alla completezza e alla conformità del "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)", come redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) incaricato, che all'avvio del successivo livello di progettazione definitiva/esecutiva, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016;
46. in data 28 luglio 2022 con nota PEO il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) ha trasmesso al Responsabile Unico del procedimento il documento 20032\_f-RE\_Relazione esplicativa esigenze dirigenza scolastica;
47. con nota PEO del 13 settembre 2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso il documento 20032\_f-RE\_Relazione esplicativa esigenze dirigenza scolastica alla Dirigenza Scolastica dell'Istituto Comprensivo Teramo 2 "F. Savini - San Giorgio - San Giuseppe", che ricomprende il plesso scolastico in questione, la quale ha reso il proprio visto in segno di accettazione in data 14 settembre 2022 a mezzo PEO;

**Tenuto conto** della Deliberazione di Giunta Municipale n. 267 del 24 settembre 2021 rubricata "INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016. Intervento di aumento della sicurezza strutturale (con conseguimento del valore di  $\zeta_E$  non inferiore a 0,80) e di adeguamento energetico, impiantistico e funzionale finalizzato al ripristino dell'agibilità della scuola dell'infanzia e primaria "San Giuseppe" (inserito nell'elenco di cui all'art. 1 dell'Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 6 del 6 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del d.l. n. 76/2020, "Interventi di ricostru-

zione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo"). APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE)."

**Considerato:**

48. che all'art. 7 del Contratto di Appalto, Rep. n. 5761 siglato tra le parti in data 7 luglio 2020, è prevista la liquidazione dell'onorario per la Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) in unica soluzione dopo che i relativi atti prodotti sono stati approvati dall'Ente;
49. che con nota a mezzo Posta Elettronica Ordinaria del 18 gennaio 2023 la Società EXUP S.r.l., in qualità di Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricato, ha richiesto l'autorizzazione per l'emissione della fattura per i servizi tecnici relativi al PFTE dell'opera in oggetto;
50. che la somma relativa alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica pari ad € 34.954,54 (di cui € 27.549,29 per servizi resi oltre ad € 1.101,97 per Oneri Previdenziali al 4% ed € 6.303,28 per IVA al 22%) trova copertura sul capitolo di spesa 21501/88 denominato "RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA "SAN GIUSEPPE" (ORDINANZA SPECIALE TERAMO) (E CAP. 776/88)" del Bilancio di Previsione 2022 - 2024, Missione 01, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 02, Piano dei Conti 2.02.01.09.000, Annualità 2023, Impegno n. 38/1, e risulta già accertata al n. 455/1 del capitolo 776/88 denominato "RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA "SAN GIUSEPPE" (ORDINANZA SPECIALE TERAMO)" e incassata con reversale n. 12085/1;
51. che con nota a mezzo Posta Elettronica Ordinaria del 3 febbraio 2023 il Responsabile del Procedimento autorizzava ed invitava la Società EXUP S.r.l., in qualità di Capogruppo del RTP incaricato, a trasmettere fattura a saldo per i servizi svolti relativi alla "Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)" nell'ambito dell'"I-----OMISSIS-----guimento del valore di  $\zeta E \geq 0,80$ ) e di adeguamento energetico, impiantistico e funzionale della scuola infanzia e primaria "San Giuseppe";

**Tenuto conto:**

50. che la Società EXUP S.r.l. in qualità di Capogruppo del RTP incaricato, Partita IVA ~~OMISSIS~~, con sede in 06019 Umbertide (PG), via Sandro Pertini, civico 12, a saldo dei servizi di redazione del PFTE svolti, aveva rimesso fattura n. 2023 9 del 3 febbraio 2023 acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 6 febbraio 2023 al n. 9185 dell'importo complessivo di € 34.954,54 (€ 27.549,29 per servizi resi, oltre € 1.101,97 per Oneri Previdenziali al 4% ed € 6.303,28 per IVA al 22%), materialmente non allegata alla presente, ma depositata agli atti d'ufficio;
51. del Documento Unico di Regolarità Contributiva, attestante la regolarità contributiva della Società EXUP S.r.l., così come previsto dal d.l. n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009, prot. INAIL\_36894144 del 17 febbraio 2023 con scadenza validità al 17 giugno 2023;
52. del Documento Unico di Regolarità Contributiva, attestante la regolarità contributiva dell'Ing. Ernesto Martegiani, così come previsto dal d.l. n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009, prot. Inarcassa.0160907 del 2 febbraio 2023 con validità quattro mesi;
53. del Documento Unico di Regolarità Contributiva, attestante la regolarità contributiva del Geol Giorgio Piagnani, così come previsto dal d.l. n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009, prot. EPAP n. 134765 del 2 febbraio 2023 con validità 120 giorni;

**Rilevato che**, in ossequio a quanto disposto con Direttiva prot. n. 38394 del 7 giugno 2022:

- ⊖ il presente procedimento e il relativo provvedimento finale, con riferimento all'area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) con il livello di rischio MEDIO;
- ⊖ sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale ed in particolare:

MISURE GENERALI-MG:

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE-MS:

MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi;

⇒ il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;

**Considerato** che il presente provvedimento non è soggetto agli art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

**Visto** il T.U. sull'Ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 167 e ss.mm.ii.;

**Ritenuta** la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

**Visto** il d.lgs. n. 267/2000;

**Visto** il d.lgs. n. 50/2016;

**Visto** il d.P.R. n. 207/2010, per quanto in vigore;

**Visto** il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Attesa** la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dall'Organo di indirizzo politico;

**Richiamato** il codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, in particolare l'art. 2, per il quale nei contratti sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal medesimo oltre che dal d.P.R. n. 62/2013;

**Richiamate**, inoltre le norme recate dal d.lgs. n. 33/2013, per il quale le informazioni relative alle procedure per l'affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente nelle apposite sezioni così come disciplinato dalle norme vigenti in materia di affidamenti, pubblicità e trasparenza;

**Dato atto** che il Dirigente dell'Area 7 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

**Considerato** che il Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 *bis* della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge 190/2012, attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso;

**Dato atto**, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147 bis, comma 1, del d.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e all'art.5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.1 dell'08/01/2013, dichiarata immediatamente eseguibile;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

## DETERMINA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che l'importo a dei servizi prestati dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti avente come Capogruppo la Società EXUP S.r.l., Partita IVA **-OMISSIS-**, con sede in 06019 Umbertide (PG), via Sandro Pertini, civico 12, inerente il servizio prestato relativo alla *"Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)"*, nel più ampio ambito dell'*"Intervento di aumento della sicurezza strutturale (con conseguimento del valore di  $\zeta E \geq 0,80$ ) e di adeguamento energetico, impiantistico e funzionale della scuola infanzia e primaria "San Giuseppe--OMISSIS--"*, ammonta ad € **34.954,54** (euro trentaquattromilanovecentocinquantaquattro/54), giusta fattura n. 2023 9 del 3 febbraio 2023 acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 6 febbraio 2023 al n. 9185 il cui pagamento è da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN **-----OMISSIS-----**);
3. di liquidare la somma di € **34.954,54** (euro trentaquattromilanovecentocinquantaquattro/54) nel seguente modo:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	21501/88 (E CAP. 776/88)	Descrizione	RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA "SAN GIUSEPPE" (ORDINANZA SPECIALE TERA- MO) (E CAP. 776/88)		
Missione	01	Programma	05		
Titolo	2	Macro aggr.	02	Piano dei Conti	2.02.01.09.000
SIOPE		CIG	76056393DA	CUP	D42J17000050002
Modalità finan.(investimenti)		Accertamento n.		FPVE (€)	
Impegno n.	38/1	Importo	€ 34.954,54		

- dando atto che sull'impegno n. 38/1 residua la somma di € 218.511,39 (€ 253.465,93 - € 34.954,54);
4. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato con informazioni soggette ad oscuramento come da *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali"* del Garante per la protezione dei dati personali, n. 243 del 15 maggio 2014;
  5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 184, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 267/2000;
  6. di dare atto che si provvederà, per quanto di competenza, agli obblighi sanciti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, avente per oggetto *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed alla pubblicazione di cui all'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012"*;
  7. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio *online*, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione *"Amministrazione Trasparente"*, ai sensi degli artt. 23 e 37 del d.lgs. 33/2013, nonché sul sito *"Servizio Contratti Pubblici"* del M.I.T. ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016.

**Accertata** la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento  
**Ing. Pierluigi Manetta**

**Vista** l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147 *bis* comma 1, del d.lgs. n. 267/2000,

## IL DIRIGENTE

adotta la presente determinazione.

Il Dirigente  
Arch. Gianni Cimini

---

### VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 949 del 29/03/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento MANETTA PIERLUIGI in data 29/03/2023

---

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 949 del 29/03/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente CIMINI GIANNI in data 30/03/2023

---

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 949 del 29/03/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	2635	1	38	----- OMISSIS -----	34.954,54

Teramo, li 05/04/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
COZZI DANIELA

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1168

Il 06/04/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 696 del 05/04/2023 con oggetto: **SISMA 2016. Intervento di aumento della sicurezza strutturale e di adeguamento energetico, impiantistico e funzionale della scuola dell'infanzia e primaria "San Giuseppe". Liquidazione PFTE in favore del RTP incaricato (CIG 76056393DA - € 34.954,54).**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da Dott. CUPAIOLO FULVIO il 06/04/2023.

---

. . . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 696 del 05/04/2023