



CITTÀ DI TERAMO

AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI



REGISTRO GENERALE N. 806 del 23/04/2024

Determina del Dirigente di Settore N. 199 del 11/04/2024

PROPOSTA N. 1005 del 11/04/2024

OGGETTO: PNRR PNC SISMA SUB-MISURA A3.1 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA CUP D47H21008800006 - CIG 93722945AD. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

PNRR PNC SISMA MISURA A, SUB-MISURA A3, LINEA DI INTERVENTO A3.1 – REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA CUP D47H21008800006 - CIG 93722945AD - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II..

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 06/03/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2024/2026” (art. 170 c. 1 D.Lgs. 267/2000);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 06/03/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2024/2026”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 21/03/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e del Piano degli Obiettivi 2024/2026;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 25/03/2024 è stato approvato il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026”;

VISTO il Decreto sindacale n. 32 del 30 dicembre 2021 con cui si assegnavano all’Ing. Remo Bernardi le funzioni di Dirigente dell’Area 6, denominata “*Lavori Pubblici e Manutenzione*”;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

VISTO il d.lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;

RILEVATO INOLTRE CHE:

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 806 del 23/04/2024

- il presente procedimento e il relativo provvedimento finale, con riferimento all'area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) con il seguente livello di rischio: ALTO;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale ed in particolare:
 - MISURE GENERALI-MG:
 - MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame;
 - MISURE SPECIFICHE-MS:
 - MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio;
 - MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi;
- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

PREMESSO INOLTRE CHE:

1. La Commissione Europea ha lanciato nel luglio 2020 "Next Generation EU" (NGEU), un pacchetto di misure e stimoli economici per i Paesi membri, da 750 miliardi di euro, in risposta alla crisi pandemica. La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestati a tassi agevolati), dei 750 totali di NGEU. Al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), ciascuno Stato membro deve predisporre un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR - Recovery and Resilience Plan) per definire un pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026. Il Piano italiano è stato presentato in via ufficiale dal Governo italiano il 30 aprile 2021.
2. Il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia (Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia {SWD(2021) 165 final}) accompagnata da una dettagliata analisi del PNRR italiano, fornendo una valutazione globalmente positiva. Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta di decisione della Commissione europea.
3. Il Piano di Ripresa e Resilienza presentato dall'Italia, prevede investimenti e un coerente pacchetto di riforme, a cui sono allocate risorse per 191,5 miliardi di euro finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e per 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare istituito con il decretolegge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge n. 101 del 2021, a valere sullo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile. Il totale dei fondi previsti ammonta a 222,1 miliardi.
4. Sono stati stanziati, inoltre, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere specifiche e per il reintegro delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. Nel complesso si potrà quindi disporre di circa 248 miliardi di euro. A tali risorse, si aggiungono quelle rese disponibili dal programma REACT-EU che, come previsto dalla normativa UE, vengono spese negli anni 2021-2023.
5. Il Piano si articola in sei missioni:

1. Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”
2. Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”
3. Missione 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”
4. Missione 4 “Istruzione e ricerca”
5. Missione 5 “Inclusione e coesione”
6. Missione 6 “Salute”

6. Nel PNRR dell'Italia, presentato il 30 aprile 2021, il Governo ha manifestato la volontà di costituire un Fondo complementare, con una dotazione complessiva di circa 31 miliardi di euro, destinato a finanziare specifiche azioni che integrano e completano il Piano. Attraverso il Fondo Nazionale aggiuntivo, lo Stato integra il plafond di risorse disponibili per perseguire le priorità e gli obiettivi del PNRR.
7. Il PNRR richiama espressamente l'obiettivo dell'integrazione tra il Piano medesimo e il Fondo nazionale complementare, da realizzare con la messa in opera di strumenti attuativi comuni e di un sistema di monitoraggio unitario, tramite il sistema informativo "ReGis" previsto dalla legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178). Con il Decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, è stato istituito il Fondo complementare al PNRR con una dotazione complessiva di 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026, ripartendolo tra i Ministeri competenti.
8. Ai sensi dell'art. articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, una quota del fondo completare pari a 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 è riferita al seguente programma: “1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”.
9. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi del Fondo Complementare per le aree del terremoto 2009 e 2016, con l'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita una cabina di coordinamento integrata, composta dal Commissario Straordinario per il sisma 2016 e, quanto al sisma del 2009, anche dal Coordinatore della Struttura di Missione Struttura per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché dal Sindaco dell'Aquila e dai Coordinatori dei sindaci del cratere 2009.
10. La scheda relativa al progetto afferente alla realizzazione degli interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, ne prevede la suddivisione in due misure di intervento finalizzate a porre rimedio alle conseguenze degli eventi che ne hanno seriamente influenzato la vivibilità, con effetti duraturi sulla vita urbana e socioeconomica e così articolate:
 1. CITTÀ E PAESI SICURI, SOSTENIBILI E CONNESSI, il cui costo stimato ammonta a 1,080 miliardi di euro;
 2. RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, il cui costo stimato ammonta 700 milioni di euro.
11. Il Commissario straordinario per il sisma 2016, con nota del 9.8.2021 ha convocato la riunione di insediamento della Cabina di coordinamento integrata fondo complementare PNRR aree sisma 2009 e 2016, per il giorno 12 agosto 2021, per la definizione delle procedure operative finalizzate alla definizione del percorso di predisposizione dei programmi di intervento da presentare entro il 30 settembre 2021, trasmettendo un dossier contenente gli atti e provvedimenti principali.
12. In virtù della suddivisione approvata, le misure A e B, risultano articolate nelle seguenti sub misure, a loro volta suddivise nei seguenti interventi:
 - MISURA A - 1.080 Mln €
 1. Sub-misura A1: Innovazione Digitale (185 Mln €)

2. Sub-misura A2: Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili (235 Mln €)
 3. Sub-misura A3: Rigenerazione urbana e territoriale (325 Mln €)
 4. Sub-misura A4: Infrastrutture e mobilità (335 Mln €)
 5. Sub-misura B1: Sostegno agli investimenti (380 Mln €)
 6. Sub-misura B2: Turismo, cultura, sport e inclusione (180 Mln €)
 7. Sub-misura B3: Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie (60 Mln €)
 8. Sub-misura B4: Centri di ricerca per l'innovazione (80 Mln €)
13. Con Ordinanza n. 7 del 30/12/2021 il Commissario straordinario ha approvato gli interventi per l'attuazione del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 sub misura A3 interventi 1 intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città" per la quale il Comune di Teramo ha presentato la seguente scheda:

FONDO COMPLEMENTARE SISMA						
MISURA A3 RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE INTERVENTO 1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI DI BORGHI PARTI DI PAESI E CITTA'						
SUB MISURA A.3.1						
LOCALITA'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE	CUP	CIG	RUP
Quartiere di Villa Mosca	realizzazione della nuova piazza di Villa Mosca	€ 650.000,00	nessuna progettazione	D47H21008800006	90456090B1	da individuare
Frazione di Frondarola	Riqualificazione della piazza di Frondarola	€ 300.000,00	nessuna progettazione	D47H21009210006	ZDF349BDC2	da individuare
Frazione di Valle San Giovanni	Riqualificazione della piazza di Valle San Giovanni	€ 300.000,00	nessuna progettazione		ZBC349BE21	da individuare
Piazza Garibaldi	Riqualificazione e recupero della sala Ipogea e dei sottopassi	€ 1.200.000,00	nessuna progettazione	D47H21009220006	9045643CBC	da individuare
borghi e quartieri	Riqualificazione borghi e quartieri della città di Teramo	€ 1.410.000,00	nessuna progettazione	D47H21009230006	904565784B	da individuare
centro storico	Riqualificazione viabilità connessa ai corsi San Giorgio De Michetti e Cerulli	€ 550.000,00	nessuna progettazione	D47H21008850006	9045669234	da individuare
TOTALE SUB MISURA A.3.1		€ 4.410.000,00				

DATO ATTO CHE con Provvedimento Dirigenziale n. 4 del 12/01/2022 veniva individuato come Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di "PNRR. REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA" l'Ing. Coletta Puritani;

TENUTO CONTO CHE l'opera di cui sopra era inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 approvato unitamente al DUP;

DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 429 del 17/03/2022 veniva conferito l'incarico per "Studio di Fattibilità Tecnico-Economica, Progettazione Definitiva-Esecutiva con riferimento a quanto disposto dal

Responsabile Unico del Procedimento in ossequio a quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione dei Lavori, misure e contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione" dell'intervento di che trattasi all'Ing. Giuseppe Colangelo con sede in --OMISSIS--, Via --OMISSIS- n. --, P.IVA --OMISSIS--, C.F. -----OMISSIS----, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 541 verso l'importo pari ad €. 58.278,56 oltre cassa e IVA per un importo complessivo pari a €. 73.943,84, CIG:90456090B1;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 209 del 08/06/2022 veniva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica avente ad oggetto "PNRR. REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA" dell'importo complessivo pari ad €. 650.000,00;
 - con Deliberazione della Giunta Municipale n. 242 del 21/06/2022 veniva approvato il progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di che trattasi, per un importo complessivo di euro €. 650.000,00;
- si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici, di seguito riportati:

- 📄 Codice Unico di Progetto (CUP): **D47H21008800006**;
- 📄 Codice Identificativo di Gara (CIG): **93722945AD**;

CONSIDERATO CHE con Provvedimento Dirigenziale n. 1600 del 08/09/2022 si stabiliva di esperire una procedura di gara per l'affidamento dei lavori afferenti al PNRR ed aventi ad oggetto "PNRR REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA" (CUP D47H21008800006 Codice Unico Intervento CUI L00174750679202200026) da espletarsi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e, successivamente, dall'art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con invito di almeno n. 5 (cinque) operatori economici, selezionati secondo i principi di cui alle Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 450.000,00 (oltre IVA al 10%) così distinti: € 443.462,28 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 6.537,72, per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, e da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, - CIG 93722945AD;

DATO ATTO CHE:

- 📄 l'importo complessivo dei lavori da affidare era pari €. 443.462,28, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi €. 6.537,72, per un ammontare complessivo dell'appalto pari ad €. 450.000,00, oltre IVA in misura del 10%;
- 📄 l'importo complessivo dell'opera pari ad €. 650.000,00 trovava copertura al capitolo di spesa 31005/3 avente ad oggetto "PNRR PNC SISMA M5C2 A3.1 Realizzazione nuova piazza di Villa Mosca CUP D47H21008800006" del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2022-2023, Piano dei Conti 2.02.01.09.012 e relativo capitolo di entrata 779/6 del Bilancio di previsione 2023-2025;

VISTA la Determina a contrarre P.D. n. 1600 del 08/09/2022, con la quale veniva determinato, tra l'altro il nuovo quadro economico dell'opera di seguito riportato:

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
Lavori a misura	€. 443.462,28
Sommario importo lavori a base d'appalto	€. 443.462,28
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	€. 6.537,72

Costi speciali	€ 6.537,72
Importo totale lavori	€ 450.000,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi ed eventuali spese tecniche previa fattura ed iva	€ 6.542,54
b2) Indagini geologiche	€ 2.500,00
b3) Relazione geologica	€ 750,00
b4) Relazione archeologica	€ 1.040,00
b5) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 4.800,00
b6) Imprevisti compreso IVA	€ 30.000,00
b7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 58.278,56
b8) Art. 113, D.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta	€ 9.000,00
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€
b10) Spese per pubblicità e per opere artistiche (forniture, arredo) compreso spese tecniche ed iva	€ 7.500,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 2.500,00
b12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€
b12a) IVA Lavori (10%) 8su voci a1 e a2	€ 45.000,00
B12b) Contributi previdenziali (4%) (su voci b3, b7, b11)	€ 2.461,14
B12c) IVA spese tecniche (22%) (su voci b2, b7, b11, b12b)	€ 14.627,73
B13) Revisione dei prezzi articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 (obbligo introdotto dall'articolo 29 del decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 – cd. "Sostegni-ter")	€ 10.000,00
B14) Premio di accelerazione	€ 5.000,00
Totale somme a disposizione	€ 200.000,00
TOTALE	€ 650.000,00

ATTESO CHE che con lettera di invito prot. n. 64023 del 27/09/2022 l'Amministrazione Comunale indiceva, per il giorno 12 ottobre 2022 la seduta di gara per l'affidamento dei lavori in questione e per il giorno 19 ottobre 2022 l'eventuale seconda seduta, in applicazione del dettato di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI i verbali della Commissione di gara, allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto, n. I del 12.10.2022, n. II del 19.10.2022, n. III del 11.11.2022, nonché n. IV del 17.11.2022, in cui si proponeva l'aggiudicazione in favore della ditta **MG RESTAURI S.r.l.** (C.F./P.I. **--OMISSIS--**), con sede legale in **-OMISSIS-**, alla **---OMISSIS---**, verso un ribasso offerto del 12,86% rispetto all'importo posto a base di gara pari ad €. 443.462,28, (IVA ed oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 6.537,72, esclusi);

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 2616 del 23/12/2022 con cui, veniva determinato, tra l'altro:

- di approvare le risultanze dei verbali di gara I, II, III, IV relative all'affidamento dei lavori in oggetto e contestualmente la proposta di aggiudicazione ivi formulata;
- di aggiudicare l'appalto alla Ditta **MG RESTAURI S.r.l.** (C.F./P.I. **--OMISSIS--**), con sede legale in **-OMISSIS-**, alla Via **--OMISSIS--**, verso un ribasso offerto del 12,86% rispetto all'importo posto a base di gara pari ad €. 443.462,28, (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi), e così per un importo contrattuale di €. 386.433,03, oltre oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, pari ad € 6.537,72, per un importo contrattuale complessivo di **€ 392.970,75**, oltre IVA al 10%;
- di impegnare, in favore dell'operatore economico sopra menzionato, la complessiva somma di €. **432.267,82**, IVA compresa, al capitolo 31005/3 del redigendo Bilancio di previsione 2023/2025 nel seguente modo:

Esercizio finanziario 2022: € 321.014,56;

Esercizio finanziario 2023: € 111.253,26;

CONSIDERATO CHE i lavori venivano consegnati sotto le riserve di legge in via d'urgenza in data 28/12/2022, come da verbale di consegna in pari data;

VISTO il contratto di appalto rep. n. 5815 del 08/03/2023 sottoscritto con l'impresa MG Restauri S.r.l. per un importo contrattuale pari ad €. 392.970,75 comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre Iva al 10%;

RICHIAMATE:

- la nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 25571 del 04/04/2023 con la quale la Ditta MG Restauri S.r.l. chiedeva l'anticipo del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 2.17 del Capitolato Speciale di Appalto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 35 comma 18 del Decreto Legislativo n. 50/2016, allegando contestualmente la garanzia fideiussoria per l'anticipazione n. ----OMISSIS--- (art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016), rilasciata dalla Società -----OMISSIS-----, ai fini del pagamento dell'anticipazione come richiesta;
- la fattura n. 1/26 del 26/04/2023 (p.llo n. 30892 del 27/04/2023) emessa dalla Ditta affidataria MG Restauri S.r.l., con sede in ---OMISSIS---, alla Via --OMISSIS-, C.F./P.IVA --OMISSIS-- per l'importo di €. 117.891,22 oltre IVA al 10% e così per un importo complessivo pari ad €. 129.680,34, relativa alla liquidazione del 30% dell'importo contrattuale dei lavori aventi ad oggetto "PNRR - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA";
- il Provvedimento Dirigenziale n. 883 del 03/05/2023 con il quale si liquidava la spesa complessiva di €. 129.680,34 in favore della Ditta MG Restauri S.r.l. (P.IVA --OMISSIS--), a saldo della fattura elettronica n. 1/26 del 26/04/2023 (protocollata con il n. 30892 del 27/04/2023) indicata in premessa, quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale nell'ambito dei lavori di "PNRR PNC SISMA SUB-MISURA A3.1. REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA";

VISTA la richiesta di accesso al fondo di avvio delle opere indifferibili (art. 7, comma 1, ultimo periodo del DPCM 28/07/2022 e art. 29, comma 3 del D.L. n. 144/2022) effettuata dal Comune di Teramo ed a seguito del quale sono state assegnate all'Ente risorse ulteriori pari al 10% dell'importo complessivo dell'opera di che trattasi, pari ad € 65.000,00, per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici relativi ai soli appalti di lavori;

DATO ATTO CHE con Provvedimento Dirigenziale n. 2113 del 16/10/2023 a seguito dell'accesso al FOI, della conseguente approvazione dell'assestamento generale di bilancio, della salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2022 (art. 187, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000) al Bilancio di Previsione 2023/2025, dell'affidamento dei lavori e del calcolo degli importi dei servizi di cui alla sopra citata determinazione veniva approvato, tra l'altro, il seguente nuovo quadro economico dei lavori di che trattasi:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI "PNRR PNC SISMA SUB-MISURA A3.1 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA"		
DESCRIZIONE	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI POST-AGGIUDICAZIONE
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (non comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 443.462,28	€ 386.433,03
Sommano importo lavori a base d'appalto	€ 443.462,28	€ 386.433,03
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	€ 6.537,72	€ 6.537,72
Importo totale Lavori	€ 450.000,00	€ 392.970,75
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi ed eventuali spese tecniche previa fattura ed iva	€ 6.542,54	€ 6.542,54
b2) Indagini geologiche	€ 2.500,00	€ 2.500,00
b3) Relazione geologica	€ 750,00	€ 750,00
b4) Relazione archeologica	€ 1.040,00	€ 1.040,00
b5) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 4.800,00	€ 4.800,00
b6) Imprevisti compreso IVA	€ 30.000,00	€ 40.000,00
b7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 58.278,56	€ 58.278,56
b8) Art.113, d.lgs. 50/2016 - 2% dell'importo dei lavori a base d'asta	€ 9.000,00	€ 9.000,00
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
b10) Spese per pubblicità e per opere artistiche (forniture, arredo) compreso spese tecniche ed iva	€ 7.500,00	€ 7.500,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 2.500,00	€ 2.500,00
b12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
b12.a) IVA Lavori (10%) (su voci a1, a2)	€ 45.000,00	€ 39.297,08
b12.b) Contributi previdenziali (4%) (su voci b3, b7, b11)	€ 2.461,14	€ 2.461,14
b12.c) IVA Spese tecniche (22%) (su voci b2, b3, b7, b11, b12.b)	€ 14.627,73	€ 14.627,73
b13) Revisione dei prezzi*	€ 10.000,00	€ 65.000,00
b14) Premio di accelerazione	€ 5.000,00	€ 5.000,00
b15) Attività di sorveglianza archeologica durante tutte le attività di escavazione		€ 3.889,60
b16) Economie di ribasso		€ 58.842,57
Totale somme a disposizione	€ 200.000,00	€ 322.029,23
TOTALE	€ 650.000,00	€ 715.000,00

DATO ATTO CHE con Provvedimento Dirigenziale n. 2236 del 26/10/2023 veniva determinato, tra l'altro, quanto segue:

- di approvare gli atti contabili relativi al I Stato di Avanzamento Lavori, trasmessi dal Direttore dei Lavori, Ing. G. Colangelo, con note prot. n. 67451 in data 21/09/2023 e successive integrazioni prot. n. 70948 del 05/10/2023, prot. n. 71815 del 10/10/2023 e prot. n. 72383 del 11/10/2023, ivi compresa la revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 - Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, nell'ambito dei lavori di "PNRR PNC SISMA SUB-MISURA A3.1 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA";
- di liquidare pertanto l'importo complessivo di €. 103.491,20, IVA al 10% compresa, relativo al Certificato di Pagamento n. 01, a favore dell'impresa MG Restauri srl, con sede in ---OMISSIS---, Via ---, ---, C.F./P. IVA ---OMISSIS---, a saldo della fattura elettronica n. 1/64 del 23/10/2023, protocollata con il n. 75298 del 24/10/2023, per i lavori di "PNRR PNC SISMA SUB.MISURA A3.1 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA";
- di impegnare e contestualmente liquidare l'importo complessivo di €. 12.132,45, a favore della ditta MG Restauri S.r.l., con sede in ---OMISSIS---, Via ---, ---, C.F./P.IVA ---OMISSIS---, a saldo della fattura elettronica n. 1/65 del 23/10/2023 protocollata con il n. 75297 del 24/10/2023 riguardante la revisione prezzi nell'ambito dei lavori di "PNRR PNC SISMA SUB.MISURA A3.1 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA";

VISTA l'istanza del Direttore dei Lavori, Ing. G. Colangelo, acquisita al Protocollo generale dell'Ente al n. 12096 del 15/02/2024, di autorizzazione alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera per:

1. eseguire lavori supplementari da parte dell'appaltatore (contenuti entro il limite del 50% dell'importo del contratto di appalto) che si sono resi necessari in corso di esecuzione e non erano inclusi nel contratto originario (Art. 106, comma 1, lett.b), D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);
2. far fronte ad una circostanza imprevista ed imprevedibile per l'Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario e precisamente:
 - per il rinvenimento di una linea fognaria non censita;
 - per la presenza di un terreno non idoneo;(Art. 106, comma 1, lett. c), D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);
3. il manifestarsi della necessità di adottare una variante ordinaria inferiore alla soglia comunitaria ed inferiore al 15% del valore iniziale dell'appalto che non altera la natura complessiva del contratto per modifiche negli elementi illuminanti e nelle finiture della pavimentazione (Art. 106, comma 1, D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);

CONSIDERATO CHE il Direttore dei Lavori coincide con il Progettista delle opere;

RICHIAMATO il parere preliminare favorevole di massima del Responsabile Unico del Procedimento per la predisposizione di una perizia di variante comunicato al Direttore dei Lavori, nonché progettista delle opere, in data 16/02/2024 con nota prot. 12664;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori, Ing. G. Colangelo, ha proposto e redatto la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., acquisita al protocollo dell'Ente in data 23/02/2024, al n. 14461, e successive integrazioni prot. 22569 e 22570 del 27/03/2024, prot. 24353 del 04/04/2024 e prot. 25481 del 10/04/2024 costituita dai seguenti elaborati, depositati agli atti di ufficio:

- *Relazione di variante;*
- *Relazione impianto elettrico;*
- *Relazione Illuminotecnica;*
- *Atto di sottomissione con verbale concordamento nuovi prezzi;*
- *Elenco prezzi;*
- *Computo estimativo;*
- *Computo oneri per la Sicurezza;*
- *Incidenza manodopera;*
- *Quadro comparativo;*
- *Capitolato Speciale d'appalto;*
- *Piano di manutenzione;*
- *Piano di Sicurezza e Coordinamento;*
- *Piano di Sicurezza e Coordinamento Allegato B;*
- *Fascicolo dell'opera;*
- *Tavole grafiche:*
 1. *Tav_01V_Planimetria;*
 2. *Tav_02V_Impianto d'illuminazione;*
 3. *Tav_03V_Particolare fermata autobus;*
 4. *Tav_04V_Pavimentazione;*
 5. *Tav_05V_Illuminotecnica;*
- *Cronoprogramma;*

PRESO ATTO di quanto relazionato dal Direttore dei Lavori circa le necessità sopravvenute in corso d'opera;

PRESO, altresì, **ATTO** che:

- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, esaminati i presupposti di legittimità delle singole variazioni contemplate dalla citata perizia di variante, ha espresso, con il suddetto atto, un giudizio di ammissibilità all'approvazione della stessa nonché del relativo quadro economico, di seguito riportato:

QUADRI ECONOMICI – Realizzazione nuova piazza di Villa Mosca				
	Descrizione	Progetto	post aggiudicazione	Variante
a.1	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (non comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 443.462,28	€ 443.462,28	€ 505.124,88
a.1a	Ribasso offerto (12,86%)		-€ 57.029,25	-€ 64.959,06
a.1b	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni al netto del ribasso		€ 386.433,03	€ 440.165,82
a.2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	€ 6.537,72	€ 6.537,72	€ 6.419,80
	Importo Totale Lavori	€ 450.000,00	€ 392.970,75	€ 446.585,62
b	Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
b.1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi ed eventuali spese tecniche previa fattura ed iva	€ 6.542,56	€ 6.542,57	€ 5.177,89
b.2	Indagini geologiche	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
b.3	Relazione geologica	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
b.4	Relazione archeologica	€ 1.040,00	€ 1.040,00	€ 1.040,00
b.5	Allacciamento a pubblici servizi	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
b.6	Imprevisti IVA compresa	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
b.7	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 58.278,56	€ 58.278,56	€ 58.278,56
b.8	Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 10.230,89
b.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
b.10	Spese per pubblicità e per opere artistiche (forniture, arredo) compreso spese tecniche ed iva	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
b.12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			
b.12a	IVA Lavori (10%) (su voci a1, a2)	€ 45.000,00	€ 39.297,08	€ 44.658,56
b.12b	Contributi previdenziali (4%) (su voci b3, b7, b11)	€ 2.461,14	€ 2.461,14	€ 2.461,14
b.12c	IVA Spese tecniche (22%) (su voci b2, b7, b11, b12.b)	€ 14.627,73	€ 14.627,73	€ 14.627,73
b.16	Revisione dei prezzi articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 (obbligo introdotto dall'articolo 29 del decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 – cd. "Sostegni-ter")	€ 10.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
b.17	Premio accelerazione	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
b.18	Attività sorveglianza archeologica		€ 3.889,60	€ 3.889,60
b.19	Economie di gara		€ 58.842,57	-€ 0,00
	Totale somme a disposizione	€ 200.000,00	€ 322.029,25	€ 268.414,38
	TOTALE	€ 650.000,00	€ 715.000,00	€ 715.000,00

- le suddette variazioni non alterano, nel loro complesso, la sostanza del progetto definitivo-esecutivo approvato e posto a base di gara e comportano un incremento dell'importo di contratto, al netto del ribasso d'asta del 12,86%, pari ad €. 53.614,87 (euro cinquantatremilaseicentoquattordici/87) per lavori, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, determinando un complessivo incremento percentuale dell'importo di contratto pari al 13,68%, senza aumento complessivo del quadro economico;
- per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di che trattasi, occorre incrementare il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dall'art. 11 del Contratto in 330 (trecentotrenta) giorni naturali e consecutivi, di ulteriori 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;

- la copertura finanziaria delle variazioni in aumento è assicurata facendo ricorso all'importo previsto alla voce "B19 - Economie di gara" delle somme a disposizione del quadro economico rimodulato e approvato con Provvedimento Dirigenziale n. 2113 del 16/10/2023 ed alla voce "b.1 lavori in economia", all'interno delle somme a disposizione della stazione appaltante;

DATO ATTO CHE l'importo complessivo dell'opera trova copertura al capitolo di spesa 31005/3 avente ad oggetto "PNRR PNC SISMA M5C3 A3.1 Realizzazione nuova piazza di Villa Mosca CUP D47H21008800006" del Bilancio di Previsione 2024-2026, Piano dei Conti 2.02.01.09.000 e relativo capitolo di entrata 779/6, denominato "PNRR PNC SISMA SUB.MISURA A3.1 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA" del Bilancio di previsione 2024-2026;

CONSIDERATO che risulta necessario impegnare la complessiva somma pari ad **€. 58.976,36**, di cui €. 53.614,87 per lavori ed €. 5.361,49 per Iva di legge, quale incremento degli importi definiti ai punti a.1b, a.2 b.12a del quadro economico sopra riportato, a favore dell'Impresa MG Restauri S.r.l. (C.F./P.IVA **--OMISSIS--**) al capitolo di spesa 31005/3, denominato "PNRR PNC SISMA M5C3 A3.1 Realizzazione nuova piazza Villa Mosca CUP D47H21008800006", del Bilancio Pluriennale 2024/2026, annualità 2024 e contestualmente accertare la relativa somma al capitolo di entrata 779/6, denominato "PNRR PNC SISMA M5C3 A3.1 Realizzazione nuova piazza Villa Mosca CUP D47H21008800006";

RITENUTO, altresì, di dover impegnare l'importo complessivo pari ad **€. 10.230,89**, relativo agli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (voce b.8 del quadro economico rimodulato ed aggiornato) al capitolo di spesa 31005/3, del bilancio 2024/2026, annualità 2024, e contestualmente accertare la relativa somma al capitolo di entrata 779/6;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, per quanto in vigore;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente dell'Area 6 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013;

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui ai D. Lgs. n. 33/2013 e n. 97/2016 e s.m.i;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale consiliare n. 1 dell'8 gennaio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, la perizia di variante dell'intervento in parola denominato "PNRR PNC SISMA SUB-MISURA A3.1 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA" redatta dal Direttore dei Lavori Ing. G. Colangelo, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, trasmessa al protocollo dell'Ente con nota prot. 14461 del 23/02/2024 e successive integrazioni prot. 22569 e 22570 del 27/03/2024, prot. 24353 del 04/04/2024 e prot. 25481 del 10/04/2024, costituita dai seguenti elaborati, depositati agli atti di ufficio:

- *Relazione di variante;*
- *Relazione impianto elettrico;*
- *Relazione Illuminotecnica;*
- *Atto di sottomissione con verbale concordamento nuovi prezzi;*
- *Elenco prezzi;*
- *Computo estimativo;*
- *Computo oneri per la Sicurezza;*
- *Incidenza manodopera;*
- *Quadro comparativo;*
- *Capitolato Speciale d' appalto;*
- *Piano di manutenzione;*
- *Piano di Sicurezza e Coordinamento;*
- *Piano di Sicurezza e Coordinamento Allegato B;*
- *Fascicolo dell'opera;*
- *Tavole grafiche:*
 6. *Tav_01V_Planimetria;*
 7. *Tav_02V_Impianto d'illuminazione;*
 8. *Tav_03V_Particolare fermata autobus;*
 9. *Tav_04V_Pavimentazione;*
 10. *Tav_05V_Illuminotecnica;*
- *Cronoprogramma;*

con il seguente nuovo quadro economico così come riportato in premessa, il cui importo complessivo pari ad €. 715.000,00 rimane invariato rispetto a quello approvato con Provvedimento Dirigenziale n. 2113 del 16/10/2023:

QUADRI ECONOMICI – Realizzazione nuova piazza di Villa Mosca				
	Descrizione	Progetto	post aggiudicazione	Variante
a.1	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (non comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 443.462,28	€ 443.462,28	€ 505.124,88
a.1a	Ribasso offerto (12,86%)		-€ 57.029,25	-€ 64.959,06
a.1b	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni al netto del ribasso		€ 386.433,03	€ 440.165,82
a.2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	€ 6.537,72	€ 6.537,72	€ 6.419,80
	Importo Totale Lavori	€ 450.000,00	€ 392.970,75	€ 446.585,62
b	Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
b.1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi ed eventuali spese tecniche previa fattura ed iva	€ 6.542,56	€ 6.542,57	€ 5.177,89
b.2	Indagini geologiche	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
b.3	Relazione geologica	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
b.4	Relazione archeologica	€ 1.040,00	€ 1.040,00	€ 1.040,00
b.5	Allacciamento a pubblici servizi	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
b.6	Imprevisti IVA compresa	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
b.7	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 58.278,56	€ 58.278,56	€ 58.278,56
b.8	Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 10.230,89
b.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
b.10	Spese per pubblicità e per opere artistiche (forniture, arredo) compreso spese tecniche ed iva	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
b.12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			
b.12a	IVA Lavori (10%) (su voci a1, a2)	€ 45.000,00	€ 39.297,08	€ 44.658,56
b.12b	Contributi previdenziali (4%) (su voci b3, b7, b11)	€ 2.461,14	€ 2.461,14	€ 2.461,14
b.12c	IVA Spese tecniche (22%) (su voci b2, b7, b11, b12.b)	€ 14.627,73	€ 14.627,73	€ 14.627,73
b.16	Revisione dei prezzi articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 (obbligo introdotto dall'articolo 29 del decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 – cd. "Sostegni-ter")	€ 10.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
b.17	Premio accelerazione	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
b.18	Attività sorveglianza archeologica		€ 3.889,60	€ 3.889,60
b.19	Economie di gara		€ 58.842,57	-€ 0,00
	Totale somme a disposizione	€ 200.000,00	€ 322.029,25	€ 268.414,38
	TOTALE	€ 650.000,00	€ 715.000,00	€ 715.000,00

3. di dare atto che per effetto della suddetta perizia di variante, la quale non altera la sostanza del progetto posto a base di gara, l'incremento dell'importo di contratto, al netto del ribasso d'asta del 12,86%, risulta essere pari ad €. 53.614,87 (euro cinquantatremilaseicentoquattordici/87) per lavori, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, determinando un complessivo incremento percentuale dell'importo di contratto pari al 13,68%;

4. di impegnare pertanto l'importo complessivo pari ad €. **58.976,36**, di cui €. 53.614,87 per lavori ed €. 5.361,48 per Iva di legge, quale incremento degli importi definiti ai punti a.1b, a.2 b.12a del quadro economico sopra riportato, rimodulato ed aggiornato, a favore dell'Impresa MG Restauri S.r.l. (C.F./P.IVA **--OMISSIS--**) al capitolo di spesa 31005/3, denominato "PNRR PNC SISMA M5C3 A3.1 Realizzazione nuova piazza Villa Mosca CUP D47H21008800006", del Bilancio Pluriennale 2024/2026, annualità 2024 e contestualmente accertare la relativa somma al capitolo di entrata 779/6, denominato "PNRR PNC SISMA M5C3 A3.1 Realizzazione nuova piazza Villa Mosca CUP D47H21008800006";

5. di dare atto, altresì, che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dall'art. 11 del Contratto principale in 330

(trecentotrenta) giorni naturali e consecutivi, è incrementato di ulteriori 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;

6. di impegnare la somma pari ad €. **10.230,89** relativa agli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (voce b.8 del quadro economico rimodulato ed aggiornato) al capitolo di spesa 31005/3, del bilancio 2024/2026, annualità 2024, e contestualmente accertare la relativa somma al capitolo di entrata 779/6;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 184, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 267/2000;

8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato con informazioni soggette ad oscuramento come da "Linee guida in materia di trattamento di dati personali" del Garante per la protezione dei dati personali, n. 243 del 15 maggio 2014;

9. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Città di Teramo e in Amministrazione trasparente;

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento;

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Coletta Puritani

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE

adotta la presente determinazione.

Il Dirigente

Ing. Remo Bernardi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 1005 del 11/04/2024, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PURITANI COLETTA in data 11/04/2024

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1005 del 11/04/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing. BERNARDI REMO in data 11/04/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 806 del 23/04/2024

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1005 del 11/04/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**
 Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
 Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

ACCERTAMENTI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio			Piano dei Conti		Importo
				Titolo	Tipol.	Cat.	Codice	Descrizione	
2024	779	324	1	4	200	01	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	58.976,36
2024	779	325	1	4	200	01	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	10.230,89

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2024	31005	1307	1	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	58.976,36
2024	31005	1308	1	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	10.230,89

Teramo, li 23/04/2024

Il Dirigente del Servizio Finanziario
 COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1351

Il 29/04/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 806 del 23/04/2024 con oggetto: **PNRR PNC SISMA SUB-MISURA A3.1 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA CUP D47H21008800006 - CIG 93722945AD. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. CUPAILO FULVIO il 29/04/2024.